FECHAS Y SELLO EICI

	Nº Expediente: **Fecha de registro:**

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN **PARA POTENCIA MAYOR O IGUAL A 5kW Y MENOR O IGUAL A 70kW** **Instalaciones conforme al Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio**	**MODELO** **IT 3.1.8**

TIPO DE INSTALACIÓN

CALEFACCIÓN ■ AGUA CALIENTE SANITARIA ☐ VENTILACIÓN ☐ AIRE ACONDICIONADO ■

DATOS DE LA INSTALACIÓN

SITUACIÓN: AVDA. DE LA INDUSTRIA 23

MUNICIPIO: FUENLABRADA PROVINCIA: MADRID CP: 28947

TITULAR/USUARIO: ISAAC REVUELTA CABRERA

AUTOR/A DEL PROYECTO

APELLIDOS Y NOMBRE: .....

AFILIADO/A AL COLEGIO: ..... Nº COLEGIADO/A: .....

EMPRESA INSTALADORA

DENOMINACIÓN: CADISA INGENIEROS S.L.U

Nº REGISTRO DE EMPRESA INSTALADORA: 13-B-E20-00136659

INSTALADOR/A HABILITADO/A

APELLIDOS Y NOMBRE: CAPRISTAN SALINAS JOSE A

Nº DE CARNET: 48205227X TIPO DE CARNET: ITE INSTALACIONES TÉRMICAS

PRUEBAS EFECTUADAS CON RESULTADOS SATISFACTORIOS	**FECHA**
Prueba de Equipos (IT 2.2.1)	26-ago-2025
Prueba de estanqueidad de redes de tuberías de agua (IT 2.2.2)	
Prueba de estanqueidad de circuitos frigoríficos (IT 2.2.3)	26-ago-2025
Prueba de libre dilatación (IT 2.2.4)	26-ago-2025
Prueba de recepción de redes de conductos de aire (IT 2.2.5)	
Prueba de estanqueidad de chimeneas (IT 2.2.6)	
Pruebas Finales (IT 2.2.7)	26-ago-2025
Pruebas de eficiencia energética (IT 2.4)	26-ago-2025

VALORES DE PRUEBAS	$p_{máx}$ *1	p_{prueba} *2
Circuitos cerrados agua fría y agua caliente a Tmax de servicio<100ºC		
Tuberías para ACS		
Circuito 1º solar		

*1 Presión máxima de trabajo a temperatura de servicio
*2 Presión a la que se realiza la prueba de resistencia mecánica.

RENDIMIENTO	$\eta_{100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{30\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 30\%\ Pnominal}$ (%)
Generador de calor 1				
Generador de calor 2				
Generador de calor 3				
RENDIMIENTO	EER al 100 %	EER medido al 60 %	COP al 100 %	COP medido al 60 %
Generador de calor y/o frío 1	3.23	0,20	3.71	0,15
Generador de calor y/o frío 2	3.6	0,00	3.8	0,00
Generador de calor y/o frío 3		0,00		0,00
Generador de ACS1				
Generador de ACS2				
Generador de ACS3				
RENDIMIENTO	$\eta_{100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{30\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 30\%\ Pnominal}$ (%)
Generador de ACS 1				
Generador de ACS 2				
Generador de ACS 3				

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, con resultados satisfactorios, certifico que la presente instalación está de acorde con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Madrid a 26-ago-2025

Firma del Instalador habilitado,

Sello de Empresa Instaladora,

Firma del Director Técnico. (1)

Visado del Colegio Oficial o declaración responsable
(si procede)

(1) Solo si el autor de la memoria es Técnico Titulado

RENDIMIENTO	$\eta_{100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{30\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 30\%\ Pnominal}$ (%)
Generador de calor 1				
Generador de calor 2				
Generador de calor 3				
RENDIMIENTO	EER al _100____%	EER medido al ___30_%	COP al ___100___%	COP medido al ___30___%
Generador de frío 1		0,00		0,00
Generador de frío 2		0,00		0,00
Generador de frío 3		0,00		0,00
RENDIMIENTO	$\eta_{100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 100\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{30\%\ Pnominal}$ (%)	$\eta_{medido\ a\ 30\%\ Pnominal}$ (%)
Generador de ACS 1				
Generador de ACS 2				
Generador de ACS 3				

De acuerdo con las medidas y pruebas realizadas, con resultados satisfactorios, certifico que la presente instalación está de acorde con el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias aprobadas por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

Madrid a 26-ago-2025

Firma del Instalador habilitado,

Sello de Empresa Instaladora,

Firma del Director Técnico. (1)

Visado del Colegio Oficial o declaración responsable
(si procede)

(1) Solo si el autor de la memoria es Técnico Titulado